



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DMP-077-2021

San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, 09 de noviembre del 2021.

Señora
Lesbia Maritza Castillo Toledo
Encargada de Acceso a la Información Pública
Presente.

Por medio de la presente envío un cordial saludo por parte de la Dirección Municipal de Planificación, deseando éxitos en sus labores cotidianas.

Por medio de la presente hago entrega de copias fieles de las actas de recepción y liquidación que constan de el mes de Enero del presente año a la fecha, en las cuales se reflejan los gastos de cada proyecto y el monto final de los mismos.

Sin otro particular me suscribo agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente.

Atentamente.


Esdras Misael Martínez Rodas
Director Municipal de Planificación





Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez.

Secretaría

Libro de Actas de Recepción de Obras

Cuentadancia T3-3-7



No.0260

ACTA NÚMERO CERO CINCO GUIÓN DOS MIL VEINTIUNO (05-2021).

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, siendo las nueve horas con quince minutos el día lunes diecinueve de julio de dos mil veintiuno, estando presentes por parte de la municipalidad, los señores: **Cristofer Ariel Reyes Juárez**, Secretario del Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito, **Brayan Arnols Sian Velásquez**, Auxiliar de Fontanería y la señora **Karen Irlanda Culajay Aguilar**, Directora de la Dirección Municipal de la Mujer, en calidad de Comisión de Recepción y Liquidación del Proyecto **MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, por medio del **ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NÚMERO 138-2021.-** de fecha 1 de junio de 2021. Así también se encuentra el señor **Esdras Misael Martinez Rodas** en calidad de Director Municipal de Planificación, la Ingeniera **Martha Cecilia Largaespada Niño**, como Supervisora nombrada por la municipalidad para el proyecto en mención, constituidos en el lugar donde se ejecutó el proyecto en mención y con el objeto de dejar legal constancia de lo siguiente: **PRIMERO:** Los integrantes con el objeto de realizar la recepción del proyecto denominado, **MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DELA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, ejecutado por la modalidad de **ADMINISTRACIÓN**. Se hace constar que para el efecto se tuvo a la vista el **Informe Final** presentado por la Ingeniera Supervisora **Martha Cecilia Largaespada Niño**, de fecha 14 de mayo del año 2021, en donde costa que la obra está finalizada al 100%. **SEGUNDO:** La comisión luego de proceder con la revisión a detalle constató que la obra no presenta deficiencia alguna.



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
Departamento de Sacatepéquez.



Secretaría


Libro de Actas de Recepción de Obras
Cuentadancia T3-3-7

No.0261

TERCERO: Habiendo confirmado que el proyecto fue realizado en su totalidad, la respectiva comisión procede con la **RECEPCIÓN FINAL**, del proyecto antes descrito.

CUATRO: No habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha antes de su inicio, dos horas con diez minutos después, la que previa lectura y entrados de su contenido, objeto y efectos legales, es ratificada, aceptada y firmada por los que en ella intervenimos, **DAMOS FE.**


Cristófer Ariel Reyes Juárez
-CUI- 2276 60641 0116


Brayan Arnols Sian Velásquez
-CUI- 2069 85029 0307


Karen Irlanda Culajay Aguilar
-CUI- 1591 59024 0307





Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala.

Secretaría

Libro de Actas de Liquidación de contratos de Obras
Cuentadancia No. T3-3-7



No. 000195

ACTA NÚMERO CERO CINCO GUIÓN DOS MIL VEINTIUNO (05-2021). En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, siendo las nueve horas con quince minutos del día jueves nueve de septiembre de dos mil veintiuno, estando reunidos en el salón de sesiones de la municipalidad, estamos presentes por parte de la municipalidad, los señores: **Cristofer Ariel Reyes Juárez**, Secretario del Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito, **Karen Irlanda Culajay Aguilar**, Directora de la Dirección Municipal de la Mujer y **Brayan Arnols Sian Velásquez**, Auxiliar de Fontanería, en la calidad de **COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN** del Proyecto denominado **MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, por medio del **ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NÚMERO 138-2021**. De fecha uno de junio de dos mil veintiuno. Por lo que se procedió con el objeto de realizar la revisión de los documentos y con ello establecer la liquidación final del proyecto **MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**. En donde tal ejecución se llevó por medio de la modalidad de administración municipal. **PRIMERO:** Se procedió con la revisión de la ejecución presupuestaria de dicho proyecto, en donde se detallan los gastos realizados para la ejecución del proyecto antes indicado. **SEGUNDO:** Se deja constancia de los renglones creados para la ejecución del mismo, por lo que seguidamente se detalla cada uno de los montos pagados:



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala.

Secretaría

Libro de Actas de Liquidación de contratos de Obras

Cuentadancia No. T3-3-7



No. 000196

RENGLÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	PAGADO
031	21-0101-0001	JORNALES	47.778,04
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4.088,59
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4.479,36
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4.197,73
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4.196,28
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500,00
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	640,00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	975,00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,00
224	32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0,00
232	32-0101-0014	ACABADOS TEXTILES	122,85
265	32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	176,60
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8.334,24
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.243,66
271	32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0,00
274	32-0101-0014	CEMENTO	950,00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0,00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	619,00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1.605,80
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2.199,92
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	310,00
299	32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00
TOTAL:			Q. 83, 152.07



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala.

Secretaría

Libro de Actas de Liquidación de contratos de Obras
Cuentadancia No. T3-3-7




No. 000197


TERCERO: Por lo anteriormente expuesto se deja constancia de la liquidación final, del proyecto denominado **MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, en donde el monto total pagado para el mismo fue de **OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS QUETZALES CON SIETE CENTAVOS**. **CUARTO:** No habiendo nada más que hacer constar se finaliza la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** el mismo lugar y fecha una hora con quince minutos después de su inicio, la cual previa lectura es aceptada por los que en ella intervenimos quienes bien enterados de su contenido, objeto y demás efectos legales, la ratificamos, aceptamos y firmamos.

DAMOS FE.


Cristófer Ariel Reyes Juárez
-CUI- 2276 60641 0116




Karen Irlanda Culajay Aguilar
-CUI- 1591 59024 0307




Brayan Arnols Sian Velásquez
-CUI- 2069 85029 0307



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez.

Secretaría

Libro de Actas de Recepción de Obras

Cuentadancia T3-3-7



No. 0258

ACTA No 04-2021.- En el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, siendo las trece horas (13:00) del día catorce de junio del año dos mil veintiuno (14-06-2021), los integrantes de la comisión de Recepción y Liquidación del proyecto **MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO 4A. CALLE 3-71 (SECTOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** Integrada por Héctor David de Paz Cujcuy Encargado de Tesorería Municipal, Licenciado Julio Cesar Pérez Hernández Juez de Asuntos Municipales y de Tránsito, Carmen Eugenia Díaz González Encargada de la Oficina de Catastro Municipal según nombramiento en acuerdo de alcaldía municipal número cero cuarenta y ocho guion dos mil veintiuno (048-2021) de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, Esdras Misael Martínez Rodas, Director Municipal de Planificación con la colaboración del Ingeniero Civil Luis Alberto Casprowitz Arias colegiado activo 10404 con nombramiento emitido en Acuerdo de Alcaldía Municipal Numero noventa y ocho guion dos mil veinte (98-2020) con fecha uno de julio de dos mil veinte (01-07-2020) como supervisor del proyecto antes mencionado y el señor José Elias Ramírez Andrés como propietario de la **CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ**; Con el objeto de dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** Se tuvo a la vista a) carta dirigida al señor Alcalde Municipal, Rosalio Apxuac Martínez, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, donde informa la empresa **CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ**, a través de su propietario el ingeniero, José Elias Ramírez Andrés, en donde indica que el proyecto antes mencionado se encuentran a la fecha al cien por ciento ejecutado, por lo que solicita respetuosamente se realice la inspección de las correcciones y continuar con la Recepción final del proyecto, posteriormente la liquidación. b) El informe Final de Supervisión, presentado por el Ingeniero supervisor, Luis Alberto Casprowitz Arias, colegiado activo 10404, de fecha nueve de junio del año dos mil veintiuno (09-06-2021), en el cual indica que el proyecto se encuentra ejecutado al cien por ciento. Todo lo anterior con base a lo solicitado en el punto TERCERO, del ACTA No. 02-2021 de fecha doce de abril de dos mil veintiuno. **SEGUNDO:** Nos constituimos en el lugar del proyecto, para verificar lo indicado en informe del propietario de la empresa **CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ** y del informe final de supervisión por el ingeniero supervisor, Luis Alberto Casprowitz Arias, en el cual indican que el proyecto está ejecutado al cien por ciento, y que se realizaron las correcciones pendientes según

CONSTRUCTORA D&D
Ramírez Hernández
Propietario José E. Ramírez

Luis Alberto Casprowitz Arias
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 10404

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DIRECTOR

Héctor de Paz Cujcuy



Carmen Eugenia Díaz González



Julio Cesar Pérez Hernández





Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez.

Secretaría

Libro de Actas de Recepción de Obras

Cuentadancia T3-3-7




No. 0259


se indicó en el punto TERCERO, del ACTA No. 02-2021 de fecha doce de abril de dos mil veintiuno. Para lo cual se inspecciona y verifica el cumplimiento de cada uno de los renglones de trabajo, que contiene la obra, por ende la Comisión de Recepción y Liquidación, por lo antes descrito, se procede con la RECEPCIÓN FINAL, del proyecto **MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO 4A. CALLE 3-71 (SECTOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. TERCERO:** No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada en el mismo lugar y fecha de su inicio cuatro horas después, previa su lectura y enterados del contenido, objeto, validez y demás efectos legales que de la misma se deriven se acepta, ratifica y firma.- nos damos por notificados en este mismo acto. **DAMOS FE.**


Esdras Misael Martínez Rodas
Director Municipal de Planificación
2400 16394 0301




Luis Alberto Casprowitz Arias
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 11404
Luis Alberto Casprowitz Arias
Supervisor del Proyecto


CONSTRUCTORA D&D
Ramírez Hernández
Propietario José E. Ramírez
José Elías Ramírez Andrés
CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ
1805 014 88 0416




Carmen Eugenia Díaz González
Encarga Oficina de Catastro Municipal
243319360 0307




Hector David de Paz Cujcay
Encargado de Tesorería Municipal
2619 13832 0307




Lic. Julio César Pérez Hernández
Juez de Asuntos Municipales y de Tránsito
1280 04078 0301





Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala.



No. 000190

Secretaría

Libro de Actas de Liquidación de contratos de Obras
Cuentadancia No. T3-3-7

ACTA No 03-2021 En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, siendo las once horas del día diecinueve de Julio del año dos mil veintiuno, los integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación, Integrada por Héctor David de Paz Cujcuy, Encargado de Tesorería Municipal, Licenciado Julio César Pérez Hernández, Juez de Asuntos Municipales y de Tránsito y Carmen Eugenia Díaz González Encargada de la Oficina de Catastro Municipal según nombramiento en acuerdo de alcaldía municipal número cero cuarenta y ocho guion dos mil veintiuno (048-2021) de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno estando reunidos en el salón de sesiones de la municipalidad, con el objeto de realizar el acta Liquidación final del proyecto denominado: **MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO 4A. CALLE 3-71 (SECTOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** Según contrato administrativo número cero cinco guion dos mil veinte (No.05-2020) modificado por los acuerdos de órdenes de cambio, trabajos suplementarios y trabajos extras con el fin de establecer el pago final que debe hacerse efectivo al propietario de la empresa CONSTRUCTORA D&D RAMÍREZ HERNÁNDEZ el señor José Elías Ramírez Andrés, por la ejecución del proyecto indicado.- **PRIMERO:** La comisión de Recepción y Liquidación de conformidad con el acta No.04-2021, suscrita con fecha catorce de junio de dos mil veintiuno (14-06-2021), a través de la cual consta la recepción y entrega de la citada obra, ejecutada por la empresa CONSTRUCTORA D&D RAMÍREZ HERNÁNDEZ, por lo que con base a lo establecido a los artículos 56 y 57 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República se procedió a recibir la obra y para efecto se tuvo a la vista la ejecución presupuestaria presentado por la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, de fecha catorce de junio de dos mil veintiuno y expediente que correspondiente al proyecto.-**SEGUNDO:** En virtud de lo expuesto, se deja constancia en la siguiente tabla de los renglones de trabajo que presentaron decremento:

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA ADENUM	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR DECREMENTADO
1.00	ADOQUINADO				
1.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.02	CORTE Y NIVELACION DESUBRASANTE	Mts 2	411.50	373.50	Q. 330.22
1.03	MATERIAL GRANULAR Y COMPACTACION DE 0.15 MTS	Mts 2	411.50	373.50	Q. 4,149.60
1.04	COLOCACION DE ADOQUIN TIPO CRUZ DE 210 KG/CM2	Mts 2	411.50	343.50	Q. 9,104.52
1.05	LLAVES DE CONFINAMIENTO	Mts L	381.50	339.50	Q. 8,244.60
1.06	BORDILLO	Mts L	53.60	41.60	Q. 1,348.08
2.00	DRENAJE DE AGUA RESIDUALES	Mts L	276.00	276.00	---
2.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
2.02	ZANJEO	Mts L	198.00	198.00	---
2.03	INSTALACION DE TUBERIA DE 8"	Mts 3	170.00	170.00	---
2.04	POZO DE VISITA PV1 h=1.90m	Mts L	216.00	216.00	---
2.05	POZO DE VISITA PV2 h=2.00m	UNIDAD	2.00	2.00	---
2.06	POZO DE VISITA PV3 h=3.00m	UNIDAD	5.00	5.00	---
2.07	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS	UNIDAD	0.00	0.00	---
3.00	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	Mts.3	187.00	187.00	---
3.01	CONSTRUCCION DE MURO	Mts. 2	13.00	13.00	---
3.02	POZO DE ABOSRCION (10.00m), CON CAJA DESARENADOR	Mts. L	2.00	2.00	---
3.03	REJILLA	Mts. L	5.80	5.80	---
3.04	LIMPIEZA GENERAL	Mts. L	5.80	5.80	---
4.00	TRABAJO EXTRA No.1	UNIDAD	1.00	1.00	---
4.01	ACOMETIDA DOMICILIAR DE AGUA POTABLE	UNIDAD	18.00	18.00	---
4.02	ACOMETIDA DOMICILIAR DE DRENAJE SANITARIO	UNIDAD	18.00	18.00	---
4.03	LINEA DE DISTRIBUCION PVC Ø 2"	ML	236.00	236.00	---
TOTAL DECREMENTADO					Q. 23,177.02

Carmen Eugenia Díaz González
21 2433173000307



Héctor David de Paz Cujcuy
CUI: 2619138520307



Julio César Pérez Hernández
CUI: 1960 04018 001





Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala.

Secretaría

Libro de Actas de Liquidación de contratos de Obras
Cuentadancia No. T3-3-7



TERCERO: A través de la presente acta se deja constancia de la **LIQUIDACION FINAL** del contrato original y su ampliación No. 05-2020, que corresponde a la ejecución del proyecto antes indicado, como a continuación se detalla:

VALOR DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2020	Q 379,800.00
ANTICIPO 20%	Q 75,960.00
DESCRIPCION DE MODIFICACIONES AL CONTRATO No. 05-2020	
(-) ORDEN DE CAMBIO No 1	-Q 10,426.55
(+) ACUERDO DE TRABAJOS SUPLEMENTARIO No. 1	Q 98,571.95
(+) ACUERDO DE TRABAJOS EXTRAS No. 1	Q 63,130.00
MONTO DEL CONTRATO No. 05-2020 MODIFICADO (ADENUM 01-2020)	Q 531,075.40
(-) PAGO DE ESTIMACION No. 1	Q 358,046.95
(-) AMORTIZACION DE ANTICIPO	Q 71,609.39
LIQUIDO RECIBIDO DE PRIMERA ESTIMACIÓN	Q 286,437.56
PENDIENTE A LIQUIDAR	Q 173,028.45
(-) TOTAL DE DECREMENTOS	Q 23,177.02
(-) AMORTIZACIÓN FINAL DE ANTICIPO	Q 4,350.61
PAGO POR LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 05-2020	Q 145,500.82


CUARTO Se hace constar la liquidación del contrato ORIGINAL Y DE SUS MODIFICACIONES No. 05-2020 asciende a la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUETZALES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (Q.145,500.82)**, a efectos que previa aprobación se realice a través de la administración financiera y por Autoridad Administración Superior, correspondiente al proyecto arriba mencionado, a favor de José Elias Ramírez Andrés propietario legal de la empresa **CONSTRUCTORA D&D RAMÍREZ HERNÁNDEZ**, previa presentación de fianzas de ley que se extienda formal finiquito. **QUINTO:** no habiendo más que hacer constar en la presente se da por finalizada en el mismo lugar y fecha de inicio cinco hora después la que previa a su lectura y efectos legales, se rectifica acepta y firma.-


Carmen Eugenia Díaz González
CUI: 2433173600307




Héctor David de Paz Cujary
CUI: 2619133320307




Mto. César Pérez Hernández
CUI: 1450 04078 0501





Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
Departamento de Sacatepéquez.



Secretaría

Libro de Actas de Recepción de Obras
Cuentadancia T3-3-7

No. 0250

ACTA NÚMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTIUNO (02-2021). En el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, siendo las dos horas con treinta y cinco minutos del día viernes cinco de marzo del año dos mil veintiuno (05/03/2021), estando presentes por parte de la municipalidad, los señores: Fredy Gonzalo Chacaj Subuyuc, Auxiliar de Contabilidad, Brayan Arnols Sian Velásquez, Auxiliar de Fontanería Municipal, y Yosilyn Vanessa Hernández, Encargada de Compras Municipal en calidad de Comisión de Recepción y Liquidación del proyecto **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 8VA. AVENIDA PROLONGACION, 5TA CALLE ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** Registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública con el Número 261077 y Número de Operación en Guatecompras (NOG) 13077430. Así también se encuentra el señor Esdras Misael Martínez Rodas en calidad de Director Municipal de Planificación, el Ingeniero Civil Milton Danilo Santizo Carias como supervisor nombrado por la Municipalidad para el proyecto en mención, y por parte de la empresa ejecutora denominada CONSTRUCTORA PIVARAL, el ingeniero civil Byron Pivaral Albarizaes como propietario y representante legal de la misma, constituidos en el lugar donde se ejecutó el proyecto en mención y con el objeto de dejar legal constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** los integrantes de la comisión de recepción de conformidad con el nombramiento emitido por Acuerdo de Alcaldía Municipal No. 057-2021 de fecha veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, con el objeto de realizar la recepción del proyecto denominado **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 8VA. AVENIDA PROLONGACION, 5TA CALLE ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ,** ejecutado por la modalidad de contrato y con fondos de la municipalidad y Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE). Para el efecto se tuvo a la vista el informe final pormenorizado presentado por el Ingeniero Supervisor el señor Milton Danilo Santizo Carias, de fecha diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno, en donde consta que la obra está finalizada al 100%. Así también los renglones de trabajo con sus cambios incorporados, los planos finales de la construcción y copia fiel del contrato número 06-2020 suscrito entre la municipalidad y el contratista el día seis de octubre del año dos mil veinte. **SEGUNDO:** de los renglones de trabajo contratados por la municipalidad, encontramos físicamente las siguientes medidas:

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	O.C. No1	O.T.S. No. 1	A.T..E No. 1	CANTIDAD MODIFICADA	FINAL EJECUTADO
LINEA DE DRENAJE SANITARIO								
1	EXCAVACIÓN DE ZANJA	ML	122	40.15			81.85	122
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC NORMA F949 DE 8"	ML	122	44.75			77.25	122
3	POZOS DE VISITA TUBO DE CONCRETO 36"	UNIDAD	5	2			3	5
4	CANDELAS DOMICILIARES T.C. 12" INCLUYE CONEXIÓN PVC 4" NORMA F949	UNIDAD	16	6			10	16
5	RELLENADO DE ZANJAS	ML	122	40.15			81.85	122
	SISTEMA DE AGUA PLUVIAL							



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
Departamento de Sacatepéquez.



Secretaría

Libro de Actas de Recepción de Obras
Cuentadancia T3-3-7

No. 0251

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
IVARRA

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

[Handwritten signature]

6	CONSTRUCCION CAJA REJILLA CONCRETO REFORZADO DE 1.50 X 0.60 MT	UNIDAD	7	1			6	7
7	POZO DE ABSORCION DE 15 MTS DE PROFUNDIDAD T.C. 36 PERFORADO	UNIDAD	7	1			6	7
ADOQUINAMIENTO								
8	TRAZO Y ESTAQUEADO	M2	560		640		1200	860
9	CORTE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE	M2	560		640		1200	860
10	COLOCACION DE BASE MAT SELECTOMAS COMPACTACIÓN E: 0.10 MTS	M2	560		640		1200	860
11	COLOCACIÓN ADOQUIN CONCRETO TIPO CRUZ 210 KG/CM2	M2	560		570		1130	809
12	FUNDICION DE LLAVES DE CONFINAMIENTO 6MTS	ML	98		66		164	138
13	FUNDICION DE BORDILLOS DE CONCRETO DE 0.10 X 0.30 MTS	ML	332		300		632	578
AGUA POTABLE								
14	EXCAVACIÓN DE ZANJA	ML	640				640	578
15	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 2" SDR 26 ASTM 2241 160 PSI	ML	640				640	578
16	CONEXIONES DOMICILIARES CON CAJA DE CONCRETO PREFABRICADAS	UNIDAD	16		15		31	31
17	CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO CON VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 2"	UNIDAD	2		3		5	5
18	RELLENADO DE ZANJAS	ML	640				640	578
19	LIMPIEZA GENERAL	UNIDAD	1				1	1
TRABAJOS EXTRAS								
20	MURO DE CONTENCIÓN MAMPOSTERÍA BLOCK DE CONCRETO DE 19CM INCLUYE CIMENTACIÓN	M2				80	80	80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
Departamento de Sacatepéquez.



Secretaría

Libro de Actas de Recepción de Obras
Cuentadancia T3-3-7

No. 0252

TERCERO: de acuerdo con las medidas efectuadas en cada uno de los renglones de trabajo contratados, la Comisión de Recepción y Liquidación realiza la RECEPCIÓN FINAL antes mencionada, dejando constancia que dicho proyecto finalizó el día veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. **CUARTO:** se deja constancia que según inspección realizada en el apartado de ADOQUINAMIENTO en los renglones del 08 al 13 existe una variación en las cantidades contratadas y las cantidades medidas por la Junta, de la misma forma en el apartado de AGUA POTABLE en los renglones 14, 15 y 18. **QUINTO:** no habiendo más que hacer constar se da por finalizada en el mismo lugar y fecha de su inicio hora y media después, la que previa a su lectura y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales que la misma se derive se certifica, acepta y firma.-

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
COMISION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

Arq. Hugo Leonel Galvez Flores
Supervisor De Proyectos
Consejo Departamental De Desarrollo De Sacatepéquez

Yosilyn Nolasca Hernández
DPI: 2143 58704 0513



Bryan Amado San Velazquez.
DPI: 2069830290307.

Fredy Gonzalo Chacaj Sobuyoc
DPI 11655949500401



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala.

Secretaría

Libro de Actas de Liquidación de contratos de Obras

Cuentadancia No. T3-3-7



No. 000186

ACTA No 02-2021. En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, siendo las trece horas con treinta minutos del día viernes dieciséis de mayo del año dos mil veintiuno, los integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación, Señores Fredy Gonzalo Chacaj Subuyuc Auxiliar de Contabilidad, Brayan Arnols Sian Velásquez Auxiliar de Fontanería y Yosilyn Vanessa Hernández encargada de Compras Municipal, estando reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, con el objeto de realizar la **LIQUIDACIÓN FINAL** del proyecto denominado **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 8VA. AVENIDA PROLONGACION, 5TA CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** Según Contrato Administrativo No. 06-2020 con el fin de establecer el pago de Liquidación final que debe hacer efectivo al Propietario de la empresa Constructora Pivaral, Ingeniero Byron Pivaral Albarizaes, por la ejecución del proyecto indicado. **PRIMERO:** La Comisión de Recepción y Liquidación de conformidad con el acta número 02-2021 suscrita con fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, a través de la cual consta la Recepción y Entrega de la citada obra, ejecutada por la Empresa Constructora Pivaral, por lo que en base a lo establecido en los artículos 56 y 57 de la ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 y sus Reformas del Congreso de la República se procedió al recibo de la obra y para el efecto se tuvo a la vista el informe de los pagos realizados al contratista, presentado por la Administración Financiera Municipal. **SEGUNDO:** En virtud de lo expuesto, se deja constancia en la siguiente tabla de los renglones de trabajo que presentaron decremento.

No.	Descripción	Cantidad Contratada	Cantidad Modificada	Cantidad Ejecutada	Valor Decrementado
ADOQUINAMIENTO					
1	Trazo y estaqueado	560	1200	860	Q. 3,196.00
2	Corte, nivelación y compactación subrasante	560	1200	860	Q. 24,820.00
3	Colocación de base, mat. selecto más compactado e 0.10 mts	560	1200	860	Q. 32,300.00
4	Colocación adoquín concreto tipo cruz 210 kg/cm2	560	1130	809	Q. 72,225.00
5	Fundición de llaves de confinamiento @ 6.00 mts	98	164	138	Q. 4,290.00
6	Fundición de bordillos de concreto de 0.10 * 0.30 mts	332	632	578	Q. 7,128.00
AGUA POTABLE					
7	Excavación de zanja	640	640	578	Q. 3,038.00
8	Instalación tubería pvc de 2" sdr 26 astm 2241 160 psi	640	640	578	Q. 4,960.00
9	Relleno de zanjas	640	640	578	Q. 2,480.00
TOTAL DECREMENTADO					Q. 154,437.00

TERCERO: A través de la presente acta se deja constancia de la **LIQUIDACIÓN FINAL** del contrato No. 06-2020, que corresponde a la ejecución del proyecto antes indicado, como a continuación se detalla: -



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala.



No. 000187


Secretaría

Libro de Actas de Liquidación de contratos de Obras


Cuentadancia No. T3-3-7


Valor del Contrato Administrativo No. 06-2020.....	Q. 858,485.00
Anticipo 20% (-).....	Q. 171,697.00
Descripción de modificaciones al Contrato No. 06-2020	
Decremento (O.C. No.1) (-)	Q. 104,972.60
Incremento (T.S. No.1) (+)	Q. 301,808.50
Incremento (O.T.E. No.1) (+)	Q. 95,200.00
Monto del Contrato No. 06-2020 modificado.....	Q. 1,150,520.90
Descripción del pago de Estimaciones de trabajo:	
PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1.....	Q. 322,966.50
Amortización de anticipo (-)	Q. 64,593.30
Líquido a recibir	Q. 258,373.20
PAGO DE ESTIMACION NO. 2	Q. 308,862.50
Amortización de anticipo (-)	Q. 61,772.50
Líquido a recibir.....	Q. 247,090.00
Pendiente de liquidar	Q. 518,691.90
Total Decremento (-).....	Q. 154,437.00
Subtotal.....	Q. 364,254.90
Amortización de anticipo (-).....	Q. 45,331.20
Líquido a recibir del contrato No. 06-2020	Q. 318,923.70

CUARTO: Se hace constar que la Liquidación del Contrato No. 06-2020 asciende a la cantidad de TRECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES QUETZALES CON SETENTA CENTAVOS (Q. 318,923.70) MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO QUE ASCIENDE A CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y UN QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q.45,331.20) a efecto que previa aprobación se realice a través de la administración financiera, correspondiente al proyecto arriba mencionado, a favor del Ingeniero Byron Pivaral Albarizaes Propietario Legal de la Empresa Constructora Pivaral, previa presentación de fianzas de ley, que se extienda formal finiquito. **QUINTO:** No habiendo más que hacer constar en la presente se da por finalizada en el mismo lugar y fecha de inicio, media hora después la que previa su lectura y efectos legales, se ratifica, acepta y firma.-


Yosilyn Vanessa Hernández
Encargada de Compras Municipal
DPI: 2143587040513




Fredy Gonzalo Chacaj
Auxiliar de Contabilidad
DPI: 1655949500401


Brayan Arnols Sian Velásquez
Auxiliar de Fontanería
DPI: 2069850290307



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez.

Secretaría

Libro de Actas de Recepción de Obras

Cuentadancia T3-3-7



No. 0243

ACTA NÚMERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTIUNO (01-2021). En el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, siendo las nueve horas con treinta minutos del día viernes cinco de marzo del año dos mil veintiuno (05/03/2021), estando presentes por parte de la municipalidad, los señores: Fredy Gonzalo Chacaj Subuyuc, Auxiliar de Contabilidad, Brayan Arnols Sian Velásquez, Auxiliar de Fontanería Municipal, y Yosilyn Vanessa Hernández, Encargada de Compras Municipal en calidad de Comisión de Recepción y Liquidación del proyecto **MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 16 CALLE 5-61 ZONA 3 SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, Registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública con el Número 258178 y Número de Operación en Guatecompras (NOG) 13077376 así también se encuentra el señor Esdras Misael Martínez Rodas en calidad de Director Municipal de Planificación, el Ingeniero Civil Milton Danilo Santizo Carias como supervisor nombrado por la Municipalidad para el proyecto en mención y por parte de la empresa ejecutora denominada CONSTRUCTORA PIVARAL, el ingeniero civil Byron Pivaral Albarizaes como propietario y representante legal de la misma, constituidos en el lugar donde se ejecutó el proyecto en mención y con el objeto de dejar legal constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** los integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación de conformidad con el nombramiento emitido por Acuerdo de Alcaldía Municipal No. 058-2021 de fecha veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, con el objeto de realizar la recepción del proyecto denominado **MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 16 CALLE 5-61 ZONA 3 SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, ejecutado por la modalidad de contrato y con fondos de la Municipalidad y Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE). Para el efecto se tuvo a la vista el informe final pormenorizado presentado por el Ingeniero Supervisor el señor Milton Danilo Santizo Carias, de fecha diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno, en donde consta que la obra está finalizada al 100%. Así también los renglones de trabajo con sus cambios incorporados, los planos finales de la construcción y copia fiel del contrato número 07-2020 suscrito entre la municipalidad y el contratista el día seis de octubre del año dos mil veinte. **SEGUNDO:** de los renglones de trabajo contratados por la municipalidad, encontramos físicamente las siguientes medidas:

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	O.C. No1	O.T.S. No. 1	A.T.E No. 1	CANTIDAD MODIFICADA	FINAL EJECUTADO
MURO PERIMETRAL MAMPOSTERIA BLOCK								
1	TRAZO Y REPLANTEO	ML	149		14		163	163
2	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTO CORRIDO DE MUROS	ML	140		14		163	163
3	CONSTRUCCION DE CIMIENTO CORRIDO	ML	149		14		163	163
4	LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACION INCLUYE TRONCOS DE COLUMNAS	ML	149		14		163	163
5	LEVANTADO DE MURO PERIMETRAL INCLUYE TRAMOS EN CONTENCIÓN Y SOLERAS, COLUMNAS	M2	425		38		463	463
6	PORTON METALICO DOBLE HOJA INCLUYE COLUMNAS CONCRETO	UNIDAD	1				1	1
7	INSTALACION DE RAZOR UNA FILA	ML	149		14		163	163



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
Departamento de Sacatepéquez.



Secretaría

Libro de Actas de Recepción de Obras
Cuentadancia T3-3-7

No. 0349

MEJORAMIENTO ESCUELA								
8	INSTALACION DE CIELO FALSO	M2	92	92			0	0
9	APLICACIÓN ACABADOS MUROS (RESANE, CERNIDO GRIS Y MONOCAPA)	M2	201				201	201
10	APLICACIÓN PINTURA LATEX MUROS INTERIOR Y EXTERIOS	M2	201				201	201
11	RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS	UNIDAD	2				2	2
12	MODULO BAÑOS MAESTROS (MAMPOSTERIA BLOCK, ACABADOS Y LOSA TECHO)	M2	8				8	8
ADOQUINAMIENTO								
13	TRAZO Y ESTRAQUEADO	M2	454				454	454
14	CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION SUBRASANTE	M2	454				454	454
15	COLOCACION DE BASE MAT. SELECTO MAS COMPACTADO E=0.10 MTS	M2	454				454	454
16	COLOCACION BALDOQUIN DECORATIVO PEATONAL E=0.08 MTS	M2	454				454	454
17	INSTALACION CERCO MALLA GALVANIZADA CAL 14 INCLUYE PUERTA	ML	44				44	44

TERCERO: de acuerdo con las medidas efectuadas en cada uno de los renglones de trabajo contratados, la Comisión de Recepción y Liquidación realiza la RECEPCIÓN FINAL antes mencionada, dejando constancia que dicho proyecto finalizó el día veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. **CUARTO:** satisfechos de las medidas encontradas en cada uno de los renglones de trabajo que conforma la obra, por parte de la Comisión Receptora y Liquidadora se procede con la RECEPCION FINAL del proyecto antes indicado, dejando constancia que dicho proyecto finalizó el veintiséis de febrero del año dos mil veintiuno. **QUINTO:** no habiendo más que hacer constar se da por finalizada en el mismo lugar y fecha de su inicio hora y media después, la que previa a su lectura y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales que la misma se derive se certifica, acepta y firma.-

Arq. Hugo Leonel Galvez Flores
Supervisor De Proyectos

Consejo Departamental De Desarrollo De Sacatepéquez

Brayan Amos Sison Velazquez

DPI: 2069850290307

Fredy Gonzalo Chacaj Subugue
DPI 1655949500901

Yosilyn Nunez Hernandez
DPI: 2143 2069850290307



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala.



No. 000182

Secretaría

Libro de Actas de Liquidación de contratos de Obras
Cuentadancia No. T3-3-7

ACTA No. 01-2021. En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, siendo las ocho horas con treinta minutos del día viernes dieciséis de abril del año dos mil veintiuno, los integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación, señores Fredy Gonzalo Chacaj Subuyuc Auxiliar de Contabilidad, Brayan Arnols Sian Velásquez Auxiliar de Fontanería y Yosilyn Vanessa Hernández Encargada de Compras Municipal, estando reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, con el objeto de realizar la **LIQUIDACIÓN FINAL** del proyecto denominado: **MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 16 CALLE 5-61 ZONA 3 SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** Según Contrato Administrativo No. 07-2020 con el fin de establecer el pago de Liquidación final que debe hacer efectivo al Propietario de la empresa Constructora Pivaral, Ingeniero Byron Pivaral Albarizaes, por la ejecución del proyecto indicado. **PRIMERO:** La Comisión de Recepción y Liquidación de conformidad con el acta número 01-2021 suscrita con fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, a través de la cual consta la Recepción y Entrega de la citada obra, ejecutada por la Empresa Constructora Pivaral, por lo que en base a lo establecido en los artículos 56 y 57 de la ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 y sus Reformas del Congreso de la República se procedió al recibo de la obra y para el efecto se tuvo a la vista el informe de los pagos realizados al contratista, presentado por la Administración Financiera Municipal. **SEGUNDO:** En virtud de lo expuesto a través de la presente acta se deja constancia de la **LIQUIDACIÓN FINAL** del contrato No. 07-2020, que corresponde a la ejecución del proyecto antes indicado, como a continuación se detalla: -

Valor del Contrato Administrativo No. 07-2020.....	Q. 805,857.20
Anticipo 20% (-)	Q. 161,171.44
Descripción de modificaciones al Contrato No. 07-2020	
Decremento (OC No.1) (-)	Q. 33,120.00
Incremento (ATE No.1) (+)	Q. 41,007.60
Monto del Contrato No. 07-2020 modificado	Q. 813,744.80
Descripción del pago de Estimaciones de trabajo:	
PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1	Q. 302,816.25
Amortización de anticipo (-)	Q. 60,563.25
Líquido a recibir	Q. 242,253.00
PAGO DE ESTIMACION NO. 2	Q. 302,913.74
Amortización de anticipo (-)	Q. 60,582.75
Líquido a recibir	Q. 242,330.99
Pendiente de liquidar	Q. 208,014.81
Amortización de anticipo (-).....	Q. 40,025.44
Líquido a recibir del contrato No. 07-2020	Q. 167,989.37



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala.



No. 000183

Secretaría

Libro de Actas de Liquidación de contratos de Obras
Cuentadancia No. T3-3-7

TERCERO: Se hace constar que la Liquidación del Contrato No. 07-2020 asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (Q.167,989.37) MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO QUE ASCIENDE A CUARENTA MIL VEINTICINCO QUETZALES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.40,025.44), a efecto que previa aprobación se realice a través de la administración financiera, correspondiente al proyecto arriba mencionado, a favor del Ingeniero Byron Pivaral Albarizaes Propietario Legal de la Empresa Constructora Pivaral, previa presentación de fianzas de ley, que se extienda formal finiquito. **CUARTO:** No habiendo más que hacer constar en la presente se da por finalizada en el mismo lugar y fecha de inicio, media hora después la que previa su lectura y efectos legales, se ratifica, acepta y firma. -

Yosilyn Vanessa Hernandez
DPI: 2443 58704 0513



Byron Pivaral Albarizaes
DPI: 2064 8202 90307

Fredy Gonzalo Chacaj Subuyuc

DPI: 11655949500401



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
Departamento de Sacatepéquez.

Secretaría

Libro de Actas de Recepción de Obras
Cuentadancia T3-3-7



No. 0262

ACTA No. 06-2021 En el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, siendo las diez horas con treinta minutos (10:30 a.m.) del día veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno (27-08-2021), constituidos en donde se realizó la obra, los señores nombrados como Comisión de Recepción y Liquidación: Walter Osvaldo Ixpata Payes, Bodeguero Municipal; Evelyn Soraida Juárez López, Secretaria de la Policía Municipal y Yanira Elizabeth Axpucac Velásquez, Asistente de la Dirección Municipal de la Mujer; así como el Director Municipal de Planificación Esdras Misael Martínez Rodas y el Ingeniero Civil Elvin Wilson Hernández Hernández, Supervisor de Obra. Constituidos en el lugar donde se ejecutó el proyecto denominado: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** Con el objeto de dejar constancia de lo siguiente **PRIMERO:** Los integrantes de la Comisión de Recepción de conformidad con el nombramiento emitido por Acuerdo de Alcaldía Municipal Doscientos Tres Guion Dos Mil Veintiuno (No.203-2021), de fecha veintinueve de julio de dos mil veintiuno (29/7/2021). Con el objeto de realizar la recepción del proyecto denominado: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** Ejecutado por modalidad de contrato Administrativo, con la Empresa Mercantil, **CONSTRUCTORA BAJA VERAPACENSE** siendo el propietario de la Empresa Mercantil Arquitecto **RAMON ANIBAL HERNÁNDEZ OSORIO** de Contrato Administrativo Número Cero Cuatro Guion Dos Mil Veintiuno (No. 04-2021) de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno (22/4/2021), para el efecto se tuvo a la vista el informe final en el cual se determina que el proyecto fue finalizado satisfactoriamente en su totalidad al 100% de avance físico, con fecha veintiséis de julio del año dos mil veintiuno (26/7/2021), presentado por el Ingeniero Supervisor de Obra, Ing. Civil Elvin Wilson Hernández Hernández, con número de colegiado 11513, nombrado por Acuerdo de Alcaldía



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
Departamento de Sacatepéquez.

Secretaría

Libro de Actas de Recepción de Obras
Cuentadancia T3-3-7



No. 0233

Municipal Número Cero Treinta Y Tres Guion Dos Mil Veintiuno (No. 033-2021), de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno (04/02/2021).- **SEGUNDO:** En ese sentido la Comisión de Recepción procedió con la revisión y medición de los renglones de trabajo según el Contrato Administrativo Número Cero Cuatro Guion Dos Mil Veintiuno (No. 04-2021) habiéndose reajustado los renglones de trabajo del contrato original y la creación de renglones adicionales aprobados mediante Acuerdo de Alcaldía Municipal Número Ciento Setenta Y Nueve Guion Dos Mil Veintiuno (No.179-2021) comprobando que la obra no presenta ninguna deficiencia, objeto de corrección y verificando que cada uno de los materiales utilizados fueron de buena calidad y conforme a lo planificado.

No.	Renglón	Cantidad ajustada	Unidad de medida	Precio unitario	Costo modificado
1	Replanteo topográfico	660	M2	Q.18.00	Q.11,880.00
2	Conformación y compactación de subrasante	657	M2	Q.162.00	Q.106,434.00
3	Colocación de material de base + compactación, espesor de 0.15Mts.	597	M2	Q.245.00	Q.146,265.00
4	Suministro e instalación de adoquín tipo cruz de tráfico pesado de 280 Kg/Cm2	597	M2	Q.265.00	Q.158,205.00
5	Fundición de llaves de concreto a 6 Mts.	126	ML	Q.130.00	Q.16,380.00
6	Fundición de bordillos de concreto de 0.10x0.30 Mts.	284	ML	Q.140.00	Q.39,760.00
7	Construcción de pozo de absorción + caja rejilla	3	Un.	Q.49,800	Q.149,400.00
8	Construcción muro de contención (incluye cimiento corrido + soleras+ columnas)	66	M2	Q.1,850.00	Q.122,100.00
9	Limpieza final	1	Un.	Q.1,540.00	Q.1,540.00
	ACUERDO DE TRABAJO EXTRA No. 1				
10	Muro de contención con block pineado No.3,cimiento corrido de 1.10 M.columnas y soleras	125	M2	Q.1,950.00	Q.243,750.00
11	Corte de talud	114	M3	Q.210.00	Q.23,940.00
	Costo total del proyecto				Q.1,019,654.00



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
Departamento de Sacatepéquez.

Secretaría

Libro de Actas de Recepción de Obras
Cuentadancia T3-3-7



No. 0284

TERCERO: satisfechos de las medidas efectuadas en cada uno de los reglones de trabajo que contiene la obra, por parte de la Comisión Receptora, se procede con la **RECEPCION FINAL** a entera conformidad el proyecto antes indicado, dejando constancia que dicho proyecto finalizó el día 10 de julio del año dos mil veintiuno.-

CUARTO: No habiendo más que hacer constar se da por finalizada, en el mismo lugar y fecha de su inicio hora y media después la que previa su lectura y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales que de la misma se deriven se certifica, acepta y firma.


Walter Osvaldo Ixpatá Payes
Bodeguero Municipal

DPI 2531889972001


Evelyn Soraida Juárez López
Secretaria de la Policía Municipal
CUI: 2797 85453 0301


Yanira Elizabeth Apxuac Velásquez
Asistente de la Dirección Municipal de la Mujer
DPI: 3061 81819 0307


Esdras Misael Martínez Rodas
Director Municipal de Planificación


Elvin Wilson Hernández Hernández
Ingeniero Civil


Arq. Ramon Anibal Hernández Osorio



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez



Libro de Actas de Liquidación de Contratos de Obras

Dirección Municipal de Planificación

No. 00202

ACTA No. 06-2021.- En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas,

Departamento de Sacatepéquez, siendo las ocho horas con treinta minutos del día quince de octubre del año dos mil veintiuno, los integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación, señores: Walter Osvaldo Ixpata Payes, Bodeguero Municipal; Evelyn Soraida Juárez López, Secretaria de la Policía Municipal y Yanira Elizabeth Axpuc Velásquez, Asistente de la Dirección Municipal de la Mujer estando reunidos en el salón de sesiones de esta Municipalidad, con el objeto de realizar la liquidación final del proyecto denominado: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** Según contrato administrativo número cero cuatro guion dos mil veintiuno (No.04-2021), de fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno; con el fin de establecer el pago final que debe hacerse efectivo al propietario de la Empresa Mercantil, CONSTRUCTORA BAJA VERAPACENSE, siendo el propietario de la Empresa Mercantil Arquitecto RAMON ANIBAL HERNÁNDEZ OSORIO, por la ejecución del proyecto indicado.- **PRIMERO:** La Comisión de Recepción y Liquidación de conformidad con el acta No. 06-2021, suscrita con fecha veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno a través de la cual consta la recepción y entrega de la citada obra ejecutada por la Empresa Mercantil CONSTRUCTORA BAJA VERAPACENSE, por lo que con base a lo establecido a los artículos 56 y 57 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República, se procede a la liquidación de la obra y para efecto se tuvo a la vista la estimación donde refleja la amortización del pago del anticipo del contrato administrativo número cero cuatro guion dos mil veintiuno (No.04-2021) del 20% de dicha estimación, presentado por la Dirección Municipal de Planificación.- **SEGUNDO:** en virtud de lo expuesto a través de la presente acta se deja constancia de la LIQUIDACION FINAL del contrato administrativo número cero cuatro guion dos mil veintiuno (No.04-2021), que corresponde a la ejecución del proyecto antes indicado, como a continuación se detalla:



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Departamento de Sacatepéquez
Libro de Actas de Liquidación de Contratos de Obras
Dirección Municipal de Planificación



No. 0203

CONTRATO ORIGINAL (No.04-2021)		Q.849,750.00
ANTICIPO DEL 20%	Q.169,950.00	
DESCRIPCION MODIFICACION A CONTRATO (No.04-2021) DECREMENTO (-)	(-) Q.114,700.00	Q.735,050.00
ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO No.1	(+) Q.16,914.00	
TRABAJO EXTRA No1	(+) Q267,690.00	
MONTO CONTRATO MODIFICADO (No. 04-2021)		Q.1.019,654.00
PAGO ESTIMACION No.1	(-) Q594,825.00	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ESTIMACIONES	(-) Q.118,965.00	
TOTAL, BRUTO ESTIMACION		Q.424, 829.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ESTA ESTIMACIÓN	(-) Q50,985.00	
TOTAL, LIQUIDO ESTIMACIÓN		Q.373, 844.00

TERCERO: se hace constar que la liquidación del contrato administrativo número cero cuatro guion dos mil veintiuno (No.04-2021) es de cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos veintinueve quetzales exactos (Q. 424,829.00), restando el anticipo pendiente de amortizar por cincuenta mil novecientos ochenta y cinco quetzales exactos (Q. 50,985.00). Por lo que el total a pagar asciende a la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.373, 844.00), a efectos que previa aprobación, se realice el pago correspondiente al proyecto antes mencionado a favor de la Empresa Mercantil, CONSTRUCTORA BAJA VERAPACENSE.

CUARTO: No habiendo más que hacer constar en la presente se da por finalizada en el mismo lugar y fecha de inicio una hora después, la que previa a su lectura enterados de su contenido y para efectos legales, se acepta ratifica y firma. –



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,

Departamento de Sacatepéquez

Libro de Actas de Liquidación de Contratos de Obras

Dirección Municipal de Planificación



No. 0204

Walter Osvaldo Ixpata Payes
Bodeguero Municipal
DPI: 2531 88997 2001



Evelyn Soraida Juárez López
Secretaria de la Policía Municipal
DPI: 2797 85453 0301



Yanira Elizabeth Axpuaq Velásquez
Asistente de la Dirección Municipal de la Mujer
DPI: 3061 81819 0307

